

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2014	% realizacji planu
1	01010 §§ 6050,6057,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	1.193.688,52	1.112.481,91	93,20 %
2	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno	100.000,-	6.150,-	6,15 %
3	40002 § 6050 § 6057 § 6059	Wodociągowanie wsi Mierzejewo – budowa stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mierzejewo	1.230.380,37	1.097.731,76	89,22%
4	40002 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa	265.231,-	125.546,85	47,33 %
5	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania - przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Pawłowice do Nowej wsi - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Lubonia-Oporówko	300.000,- 400.300,-	300.000,- 400.300,-	100 % 100 %
6	60016 §§, 6050	Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach -FS	587.142,32	534.297,69	91 %
7	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki - Krzemieniewo	70.000,-	0	0
8	60016 § 6060	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową od. Garzyn-Zbytki	100.000,-	64.474,72	64,47 %
9	60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej –FS Hersztupowo	3.500,-	3.500,-	100%
10	60016 § 6060	Zakup witaczy	50.000,-	43.999,56	88 %
11	63095 § 6060	Pierwsze wyposażenie 'Chaty na skarpie', w Bojanicach	15.000,-	11.495,-	76,63 %
12	70005 § 6050	Modernizacja budynku w Pawłowicach	90.000,-	2.500,-	2,78 %
13	70005 § 6060	Wykup nieruchomości w Pawłowicach	155.613,66	152.638,10	98,09%
14	75023 § 6060	Komputeryzacja UG	15.000,-	3.520,-	23,47%
15	75412 § 6060	Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Górznie -FS	4.000,-	4.000,-	100 %
16	75412 § 6230	Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu strażackiego	320.000,-	300.000,-	93,75%
17	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100%
18	75818 § 6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.800,-	0	0
19	80101 § 6050	Ocieplenie budynku szkoły w Drobninie	28.560,-	28.522,59	98,09%

20	80101 § 6060	Zakup ksero	7.000,-	6.950,-	99,29
21	80101 § 6060	Zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Pawłowicach	41.000,-	40.999,99	100 %
22	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie - FS	10.667,13	10.516,50	98,59%
23	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Garzynie -FS	35.093,60	35.001,01	99,74%
24	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach	5.879,05	5.879,00	100%
25	92195 § 6050 § 6057, § 6059	Budowa budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie	139.672,600	119.364,11	85,50 %
26	92195 § 6060, §6067, §6069	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku grillowiska w Drobninie	23.616,-	23.304,61	98,68 %
27	92195 § 6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu wokół Uroczyska nad stawem w Lubonii -FS	14.308,93	14.308,04	99,99%
28	92601 § 6050	Modernizacja amfiteatru na boisku - FS Krzemieniewo	10.000,-	10.000,-	100%
29	92601 § 6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach	4.000,-	4.000,-	2,96%
30	92601§ 6060 § 6067, § 6069	Doposażenie placu zabaw w Oporówku -FS	21.977,92	20.744,45	94,39 %
31	92601§ 6060	Zakup kosiarki	7.000,-	6.699,99	95,71%
32	92601 § 6060	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Brylewie	9.353,04	9.325,86	99,71 %
		Razem wydatki majątkowe	5.341.784,14	4.518.251,74	84,58 %

Ad. zadania Nr 1

W trakcie I półrocza 2014 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach. Poniesione w roku 2014 wydatki zamknęły okres realizacji tej inwestycji. Zadanie zrealizowano uzyskując efekt rzeczowy który planowano .

Przebieg zadania prowadzonego w cyklu wieloletnim szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji wieloletniej prognozy finansowej na stronie .

Ad. zadania nr 2

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych wyłoniono wykonawcę . została nim firma projektowa z Poznania .Podpisano umowę z wykonawcą . Termin zakończenia realizacji zadania określona na dzień 15 listopada 2015 roku .Przygotowywana projekty przewidują dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Lubonii oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

Ad. zadania nr 3

Zrealizowano budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzejewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa podpisana z wykonawcą przewidywała zakończenie prac w terminie do 30 listopada 2014 i jednorazową płatność po zakończeniu inwestycji. Zadanie zrealizowano terminowo i w całości zapłacono.

Ad. zadania nr 4

W pierwszym półroczu 2014 roku ponoszono wydatki na budowę sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa. W dniu 14 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2014 o godz. 10.30

Wyłoniono wykonawcę – firmę z Pogorzeli , która wykonała zadanie terminowo i za kwotę znacznie niższą niż planowano w budżecie. Pomimo poniesienia niskich nakładów uzyskano planowane efekty z rzeczowe w pełnym zakresie . Powstała linia wodociągowa o długości 1347 mb , wykonano przejście pod droga powiatową o długości 9,5 mb oraz przejście pod droga gminną o długości 15 mb.

Ad. zadania nr 5

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na:

- przebudowę drogi powiatowej od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 300.000 zł.
- budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Luboni do Oporówka w kwocie 400.300 zł.

Ad. zadania nr 6

Wybudowano ścieżkę rowerową z Garzyna w kierunku Zbytek . Wykonawcą zadania była firma ze Świąciechowy , wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonano ścieżkę z kostki brukowej o długości 1.194 mb.

Ad. zadania nr 7

Planowana kwota 70.000 zł na budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo , przeznaczona była na przebudowę przejazdu drogowego przez tory kolejowe. Firma Pol-Dróg Kościan miała zakończyć inwestycję w terminie do 31.07.2014 roku. Firma ogłosiła upadłość i zadania nie zrealizowała., co było bezpośrednią przyczyną braku realizacji wydatków.

Ad. zadania nr 8

Pod budowę ścieżki rowerowej w Zbytkach niezbędny był wykup działek od osób fizycznych. W roku 2014 wykupiono 5 działek gruntowych za kwotę 64.474,72 zł .

Ad. zadania nr 9

Zakupiono wiatę przystankową dla wsi Hersztupowo. Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Hersztupowo.

Ad. zadania nr 10

Zakupiono i zainstalowano przy drogach tzw. witacze za kwotę 43.999,56 zł .

Ad. zadania 11

W pierwszym półroczu 2014 zakupiono grill, stoły i ławy do siedzenia ,stanowiące pierwsze wyposażenie „ Chaty na skarpie „, w Bojanicach. Wartość zakupów wyniosła 11.495 zł.

Ad. pkt.12

Jedynym wydatkiem który poniesiono dotyczył kosztów opracowania dokumentacji na termomodernizację budynku . Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na konieczność dokonania podziałów geodezyjnych zakupionej nieruchomości.

Ad. zadania 13

Wykupiono nieruchomość w Pawłowicach przy ul. Modrzewiowej za kwotę 152.638,10 zł
Gmina nabyła budynek od Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.
Akt notarialny zawarto w dniu 23 lipca 2014.

Ad. zadania nr 14

Zaplanowane środki finansowe na komputeryzację Urzędu gminy niż zostały wykorzystane w całości z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Jedynym wydatkiem był zakup laptopa na potrzeby skarbnika gminy.

Ad. zadania nr 15

Dla OSP w Górznie zakupiono motopompę o wartości 4.000zł.

Ad. zadania nr 16

Dotacja dla OSP w Pawłowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego została udzielona w miesiącu lipcu 2014 i wyniosła 300.000zł. Dzięki dotacji OSP w Pawłowicach nabyła samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości ponad 600.000 zł Zakup sfinansowany środkami Powiatu Leszczyńskiego, Zarządu Głównego OSP w Poznaniu oraz środkami pochodzącymi z krajowego systemu ratownictwa drogowego.

Ad. zadania nr 17

Gmina nabyła dwa udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o łącznej wartości 20.000zł.

Wniesienie udziałów potwierdza akt notarialny repertorium A nr 1803/2014 z dnia 28.04.2014. Na koniec roku 2014 gmina posiada łącznie 4 udziały o wartości jednostkowej 10.000 zł .

Ad. zadania 18

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63.800zł. W trakcie roku 2014 rezerwy nie uruchamiano.

Ad. zadania 19

Wykonano ocieplenie starej części budynku szkoły. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 28.522,59 zł.

Ad. Zadania nr 20

Zakupiono nową kserokopiarkę dla Zespołu Szkół w Pawłowicach

Ad. Zadania 21

Zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania dla Zespołu szkół w Pawłowicach

Ad. Zadania 22

zakupiono oprawy do zainstalowana na nowo budowanym oświetleniu ulicznym w Nowym Belęcinie.

Ad. Zadania 23

Wybudowano oświetlenie typu parkowego części ścieżki rowerowej w Garzynie.

Ad. zadania 24

Przygotowano dokumentacyjnie modernizację oświetlenia ulicznego w Bielawach .

Ad. Zadania nr 25

Zakończono budowę budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie, zwane grilowiskiem. Wykonawca zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą przewidywała realizację zadania w terminie do 14 sierpnia 2014 za kwotę 116.133,06 zł. Budowa została zakończona terminowo . Łączne nakłady inwestycyjne na realizację zadania wyniosły 119.364,11 zł.

Ad. zadania 26

Wybudowany budynek na miejsce spotkań w Drobninie tzw. grillowisko został wyposażony w stoły, krzesła, ogrzewacze gazowe i bufet. Łącznie wydano na ten cel 23.304,61 zł.

Ad. Zadania 27

Wykonano w całości zadanie polegające na budowie chodnika i utwardzenie placu przy obiekcie „uroczysko nad stawem „ w Luboni. Wykonany chodnik pozwoli bezpiecznie dotrzeć mieszkańcom do obiektu a utwardzony plac ułatwi organizację imprez środowiskowych. Wartość wykonanych prac wynosi 14.308,04 zł.

Ad. zadania 28

W celu modernizacji amfiteatru na boisku sportowym w Krzemieniewie, wykonano konstrukcję stalową niezbędną do zmiany zadaszania obiektu.

Ad. zadania 29.

Gmina zaplanowała modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach, celem poprawy akustyki obiektu. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 135.000 zł, a w terminie późniejszym , plan wydatków zmniejszono do kwoty 4.000 zł. W trakcie I półrocza wydano 4.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Złożono też wniosek o dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi. Wniosek nie otrzymał akceptacji.

Wobec tego Rada Gminy odstąpiła od realizacji zadania. Poniesione nakłady inwestycyjne nie przyniosły efektów majątkowych.

Ad. zadania nr 30

Poniesiono wydatek w kwocie 20.744,45 zł i zakupiono wyposażenia placu zabaw dla wsi Oporówku. Plac zabaw wzbogacił się o zestaw zabawowy „AJAKS „, karuzelę tarczową, bujak sprężynowy i huśtawki.

Ad. Zadani nr 31

Zakupiono kosiarkę na potrzeby wykaszania murawy na boiskach sportowych

Ad. Zadania 32

Zakupiono sprzęt – elementy siłowni zewnętrznej, którą zainstalowano w Brylewie. Zakupiono po jednym egzemplarzu następujących sprzętów: orbitek, wiosło, podciąg, podciąg do nóg, pylon. Plac wyposażono w tablicę informacyjną.