

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2016 .

LP	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł	% realizacji planu
1	01010 §6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo	4.000	3.800,-	95 %
2	01010 § 6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo	6.666.500	89.568,21	1,34
3	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn , Górzno	336.000 ,-	336.000,-	100
4	40002 § 6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Mierzejewo-Oporówko	485.807 ,-	436.521,52	89,85
5	60016 § 6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie	19.800	19.797,59	99,99
6	63003 § 6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna	4.000,-	4.000,-	100
7	63095 § 6050	Utwardzenie terenu wokół grillowiska w Bojanicach	5.206,37	5.205,28	99,98
8	70005 § 6060	Wykup gruntu	20.000 ,-	17.540,45	87,70
9	75023 § 6060	Zakup ksero	10.000,-	8.856,-	88,56
10	75412 § 6230	Dotacja dla OSP w Krzemieniewie na zakup motopompy	6.000,-	6.000,-	100
11	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100

12	75818 §6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,-	0	0
13	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach	67.000,-	66.526,24	99,29
14	80150 § 6060	Zakup siedziska dla ucznia niepełnosprawnego	5.920 ,-	5.920 ,-	100
15	80195 § 6060	Ścieżki edukacyjne – zakup heliografów	11.316,-	11.316,-	100
16	85111 § 6220	Dotacja na modernizację i doposażenie oddziału onkologicznego WSZ w Lesznie	10.000,-	10.000,-	100
17	85111 §6220	Dotacja na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Górznie	10.000,-	10.000,-	100
18	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego	15.000,-	11.000,-	73,33
19	92109 §6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Hersztupowie	12.250,31	12.250,-	100
20	92109 § 6050	Postawienie garażu w Pawłowicach	3.970,64	3.970,64	100
21	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Nowym Belęcynie	11.077,95	11.077,-	100
22	92116 §6220	Dotacja celowa na inwestycje w instytucji kultury	32.000,-	32.000,-	100
23	92195 § 6050	Budowa altanki w Bielawach	3.800,-	3.793,91	99,84
24	92195 § 6050	Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach	169.200,-	165.120,19	97,59
25	92195 § 6050	Zagospodarowanie terenu grillowiska –FS Kociugi	4.901,46	4.901,-	100
26	92195 §6060	Zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych wraz z wyposażeniem	8.000,-	7.942,38	99,28
27	92195 § 6060	Zakup pierwszego wyposażenia grillowiska w Oporowie	9.475,60	9.474,87	99,99
28	92601 § 6050	Budowa ogrodzenia boiska w Karchowie	819,59	819,59	100

29	92601 § 6050	Ogrodzenie boiska w Brylewie	8.613,54	8.539,88	99,14
30	92601 §6050	Ogrodzenie placu zabaw w Bielawach	4.308,54	2.998,20	69,59
31	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu na placach zabaw w Krzemieniewie	7.000,-	5.551,-	79,30
32	92601 §6060	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Oporówku	4.009,72	4.000,-	99,76
33	92601 § 6060	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Górznie	5.657,02	5.657,02	100
34	92601 § 6060	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Krzemieniewie	4.000,-	0	0
		Razem	8.005.633,74	1.340.146,97	16,74 %

Ad. Zadania nr 1

Zaplanowano kwotę 4.000,- zł na opracowanie map niezbędnych do przygotowania dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo. Koszt tych opracowań wyniósł 3.800 zł

Ad. zadania Nr 2

Na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo wydano kwotę 89.568,21 zł . Zadanie to jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym w WPF gminy . Szczegółowe przedstawienie poniesionych wydatków zawarto w części dotyczącej omówienia przedsięwzięć wieloletnich .

Ad. zadania nr 3

Zakończyło się opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach, Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. Dokumentacja została odebrana od wykonawcy w dniu 03 sierpnia 2016 .

Sporządzona dokumentacja umożliwiła przygotowanie procedur przetargowych . Zadanie to było przedsięwzięciem wieloletnim i omówione jest szczegółowo w części dotyczącej WPF .

Ad. zadania nr 4

Zrealizowano budowę rozdzielczej sieci i wodociągowej Oporówko-Mierzejewo za kwotę 436.521,52 zł . Wykonawcą zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Był nim Zakład Usług Wodnych sp.z o.o. ze Wschowy.

Ad. zadania nr 5

Zmodernizowano ulicę Ogrodową w Garzynie. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 19.797,59 zł. Pomimo poniesienia niższych nakładów niż planowano w budżecie , zadanie rzeczowo zrealizowano w całości.

Zadanie sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Garzyn.

Ad. zadania nr 6

Udzielono pomocy finansowej gminie Rydzyna w kwocie 4.000zł. Pomoc została przekazana na rozbudowę Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa . Dotacja została przez gminę Rydzyna wykorzystana w całości i prawidłowo rozliczona.

Ad. Zadania nr 7

Terenu wokół grillowiska w Bojanicach został utwardzony kostką brukową. . Zadanie wykonane było systemem gospodarczym przy współudziale mieszkańców wsi Bojanice. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi .Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 5.205,28 zł.

Ad. zadania nr 8

Wykupiono grunt w miejscowości Garzyn. Za wykup i aktu notarialny z tym związany zapłacono łącznie 17.540,45 zł.

Ad. Zadania nr 9

Zakupiono nową kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy w Krzemieniewie za kwotę 8.856 zł.

Ad. Zadania nr 10

Udzielono dotacji dla OSP w Krzemieniewie na zakup motopompy w kwocie 6.000. zł .
OSP zakupił w/w sprzęt i rozliczył się z udzielonej przez gminę dotacji.

Ad. Zadania nr 11

Gmina objęła 2 udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wartość jednego udziału wynosi 10.000 zł . Nabycie udziałów nastąpiło w dniu 05.12.2016 , co potwierdza akt notarialny nr A 5617/2016 .

Ad. zadania nr 12

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.
W trakcie roku 2016 rezerwy nie uruchamiano.

Ad. zadania nr 13

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłowicach jest przedsięwzięciem wieloletnim zapisanym w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2017. W trakcie I półrocza , w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 05.07.2016 zawarto umowę z wykonawcą firmą „Klabik „ z Frankowa. Harmonogram realizacji zadania przewiduje wykonanie zakresu robót w dwóch etapach

-etap I do dnia 30.09.2016 o wartości brutto 54.853,54 zł – zakończony terminowo

- etap II do dnia 30.05.2017 o wartości brutto 39.272,19 zł

Rozstrzygnięcie przetargowe okazało się bardzo korzystne dla gminy.

W roku 2016 na zadanie zaplanowano kwotę 67.000 zł . Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 66.526,24 zł .

Ad. Zadania 14

W Zespole Szkół w Pawłowicach zakupiono siedzisko dla ucznia niepełnosprawnego za kwotę 5.920 zł .

Nabyty sprzęt ułatwia prowadzenie zajęć z uczniem.

Ad. Zadania nr 15

W zespołach szkół w Garzynie i Nowym Belęcinie realizowano zadanie polegające na powstaniu ścieżek edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Ścieżki wyposażono w heliografy. Nabycie dwóch heliografów kosztowało 11.316 zł

Ad. zadania nr 16

Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie na modernizację i doposażenie oddziału onkologicznego w kwocie 10.000 zł . Dotacja została rozliczona terminowo i wykorzystana w całości.

Ad. Zadania 17

Udzielono Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górznie dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 10.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w całości wykorzystana.

Ad. Zadania 18

Zakupiono jedną lampę solarną na potrzeby oświetlenia ulicznego za kwotę 11.000 zł. Lampa została zamontowana w miejscowości Garzyn.

Ad. zadania nr 19

Na budowę drogi dojazdowej do świetlicy w Hersztupowie zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi kwotę 12.250,31 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 12.250 zł. Wykonawcą zadania była firma Smektała ze Świąciechowy. Droga dojazdowa została wybudowana z kostki brukowej .

Ad. zadania 20

W pobliżu sali wiejskiej w Pawłowicach ustawiono garaż, który służy jako pomieszczenie pomocnicze . Na realizację zadania poniesiono nakłady w kwocie 3.970,64 zł.

Ad. Zadania nr 21

Na zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowym Belęcinie zaplanowano kwotę 11.077,95 zł. W trakcie roku poniesione na ten cel nakłady wyniosły 11.077 zł .

Ad. Zadania nr 22

Gmina udzieliła dotacji własnej instytucji kultury – Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie . Udzielona dotacja przeznaczona była na pierwsze wyposażenie nowo powstałej biblioteki i czytelnicy w Pawłowicach oraz na pierwsze wyposażenia łazienek i szatni. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem na który ją przyznano.

Ad. Zadania nr 23

Na budowę altanki w Bielawach wykorzystano kwotę 3.793,91 zł. Za wydaną kwotę zakupiono drewno konstrukcyjne.

Ad. zadania 24

Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę wraz z czytelnią w Pawłowicach jest przedsięwzięciem wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej gminy. Zadanie realizowane jest od roku 2014. W budżecie roku 2016 zaplanowano na wydatki kwotę 169.200 zł.. Poniesiono w trakcie roku nakłady finansowe w kwocie 165.120,19 zł . Realizacja zadania została zakończona w lipcu 2016 . Zadanie omówiono w części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich.

Ad. Zadania nr 25

Na zagospodarowanie terenu grillowiska w Kociugach wydano 4.901 zł ,. Na zagospodarowywanym terenie powstała altanka dla mieszkańców. Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Kociugi.

Ad. Zadania 26

Z funduszu sołectkiego wsi Krzemieniewo zakupiono namiot do organizacji imprez plenerowych za kwotę 4.000 zł. Na wyposażenie namiotu w stoły i ławy do siedzenia wydano 3.942,38 zł ..

Ad. Zadania nr 27

Na zakup pierwszego wyposażenia grillowiska w Oporowie wydano kwotę 9.474,87 zł. Wydatki w całości sfinansowano z funduszu sołectkiego wsi Oporowo.

Ad. Zadanie nr 28

Zakończono budowę ogrodzenia boiska w Karchowie. Za kwotę 819,59 zł zakupiono słupki ogrodzeniowe.

Ad. Zadania nr 29

Na zakup materiałów ogrodzeniowych , celem ogrodzenie boiska w Brylewie wydano 8.539,88 zł. Wydatki w całości sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Brylewo .Zadanie zostało zakończone.

Ad. zadania 30

Na ogrodzenie placu zabaw w Bielawach wydano z budżety gminy kwotę 2.998,20 zł . Planowane na ten cel wydatki stanowią w całości środki funduszu sołectkiego wsi Bielawy.

Ad. zadania 31

Zadanie planowane do realizacji z funduszu sołectkiego wsi Krzemieniewo wykonano poprzez zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Krzemieniewie. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Krzemieniewo.

Ad. Zadania 32

W celu ogrodzenia placu zabaw w Oporówku zakupiono elementy ogrodzeniowe za kwotę 4.000 zł. Zadanie wykonano systemem gospodarczym przy współudziale mieszkańców wsi Oporówko. Zadanie jest zakończone.

Ad. zadania 33

Z funduszu sołectkiego wsi Górzno zakupiono i zamontowano sprzęt do siłowni zewnętrznej za kwotę 5.657,02 zł.

Ad. zadania 34

Z funduszu sołectkiego wsi Krzemieniewo zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Krzemieniewie . W trakcie roku 2016 nie przystąpiono do realizacji zadania.